

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.	Строительство тепловых сетей для переподключения сетей отопления и ГВС к котельной по ул. Матвеева, 1 этап	2016		2016	2015	0,00	5 272,69	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.	Строительство блочно-модульной котельной (БМК), Лермонтовский разъезд, больничный комплекс "Гермес"	2015		2015		12 653,42	0,00	перенос на другой срок до согласования границ земельного участка
1.2.2.	Строительство новой котельной, "Дом Советов", ул. К. Хетагурова, 9	2015		2015		100 039,22	0,00	отсутствует инвестор
Всего по группе 1						112 692,64	5 272,69	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								

3.2.1.	Реконструкция блочной котельной для поставки тепловой энергии на жилые дома по ул. Железнодорожная,121	2015		2015		8 899,32	0,00	перенос на другой год по согласованию с Арендодателем
3.2.2.	Модернизация оборудования котельной по ул. Тольятти,263	2015		2015	2015	3 923,50	5 117,18	увеличение стоимости оборудования
3.2.3.	Модернизация оборудования ЦТП Квартал 300, ул. Транзитная,1а	2015		2015		2 796,60	0,00	перенос на другой год по согласованию с Арендодателем
3.2.4.	Модернизация оборудования ГВС котельной ПЦВС, Солдатский проезд,2	2015		2015		1 487,98	0,00	перенос на другой год по согласованию с Арендодателем
3.2.5.	Модернизация оборудования котельной "Власова,37"	2015		2015		1 922,22	0,00	перенос на другой год по согласованию с Арендодателем
3.2.6.	Модернизация приборного учета расхода газа на 9 объектах арендодатель: ООО"Газпром межрегионгаз Ставрополь"	2015		2015	2016	4 636,22	4 547,06	
3.2.7.	Модернизация оборудования котельной "Калинина,33"	2016		2016	2015	0,00	8 754,23	
3.2.8.	Модернизация оборудования котельной "Кирова,58"	2016		2016	2015	0,00	2 379,68	
Всего по группе 3						23 665,84	20 798,15	
Всего 2015						136 358,48	26 070,84	

Генеральный директор  
М.П.



*Mail*

М.О. Нашев